



Projet d'appui à la commune d'Adja-Ouéré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement du village de Gbahouété au Bénin.

Compte-rendu de déplacement du 20 au 29 juillet 2015 (4 membres ELISA)

Objectifs

Le premier projet Gbahouété a été réceptionné en février 2015. Il a été conduit en groupement d'associations avec Hydraulique sans Frontières Ile-de-France (HSF IdF mandataire du groupement). Il s'agit de 16 latrines familiales et d'un réseau d'adduction d'eau potable composé d'un forage, d'un château de 40 m³, d'un réseau de 7 km de canalisations, de 5 bornes fontaines et de 4 branchements privés. Il permet de couvrir la moitié du village soit environ 2500 personnes. Ce projet s'est accompagné d'actions de sensibilisation des habitants et de renforcement des capacités de la commune afin de mettre en place un système de gestion pérenne.

Un second projet est en cours de mise au point. Il vise à étendre le réseau inauguré en février 2015 en construisant 9 bornes fontaines supplémentaires, un réseau de 9 km de canalisations, en équipant un autre forage et en construisant 10 latrines familiales. Le réseau d'eau couvrira donc 2500 personnes supplémentaires. Le projet comportera un important volet de sensibilisation ainsi qu'un accompagnement de la commune pour le suivi de son système d'affermage mis en place pour gérer le réseau d'eau.

Les objectifs du déplacement étaient :

- De recueillir les données et de rencontrer les acteurs impliqués pour faire un retour d'expérience interne à l'association du premier projet (N.B : un retour d'expérience plus fourni étant envisagé à l'issue du second projet) ;
- De préparer le second projet, d'une part, en rencontrant les différents acteurs et, d'autre part, en stabilisant le montant des différents contrats
- De faire un certain nombre de prises de vues vidéo dans le but de monter un film de l'association.

Déroulement

Fonctionnement du premier projet :

Les visites sur le terrain ainsi que les échanges avec les services de la mairie et l'exploitant montrent que le réseau d'eau inauguré en février 2015 fonctionne bien et est bien suivi par la commune. Les services de la commune, de l'Etat ainsi que les villageois remercient très fortement ELISA.

Les habitants rencontrés sont satisfaits par le service et le prix de l'eau (20 F CFA la bassine de 35 L) n'est pas remis en cause. Les visites de terrain ont permis de relever les compteurs à toutes les bornes et branchements ainsi qu'au forage. La commune a mis en place



l'Association des Consommateur d'Eau Potable (ACEP), les statuts sont en cours de rédaction et le fonctionnement en cours de mise en place.

En matière de gestion du système, les données recueillies laissent apparaître qu'à ce stade, le système est économiquement bénéficiaire. Les redevances sont bien perçues par la commune de la part du fermier et les chiffres présentés sont cohérents. Il apparaît cependant que le fermier pourrait se déplacer plus souvent sur le terrain pour relever les compteurs plus régulièrement.

Il convient également de noter que le réseau est toujours en période de garantie et les différentes réparations sont pendant un an prises en charge par l'entreprise de travaux. Il conviendra de s'assurer que les fonds provisionnés par la commune et le fermier permettent de couvrir les réparations une fois que la période de garantie se sera écoulée (février 2016). Par ailleurs, une panne de 3 semaines a eu lieu dans le mois de juillet 2015, due dans premier temps à l'absence de clef pour vidanger le groupe fourni par l'entreprise, puis dans un second temps par le remplissage d'essence du groupe électrogène par de l'essence frelatée (présence d'eau dans le groupe). Les leçons à tirer sur cette panne sont les suivantes :

- Vigilance dans l'accompagnement du fermier par la commune, sur l'utilisation d'essence provenant de la pompe
- Courrier de la part de l'entreprise travaux afin de signaler au relais local et à ELISA qu'elle se désengagerait de la garantie si jamais l'alimentation par essence frelatée était reproduite. A la demande d'ELISA, ce courrier et compte-rendu d'intervention va être transmis par l'entreprise à la commune afin que celle-ci en informe et mette en garde le fermier
- Plus positivement, forte mobilisation des usagers et habitants auprès de la mairie pour que les problèmes soient résolus et que le système fonctionne à nouveau
- Egalement positivement, forte implication de la responsable du Service Eau de la commune pour régler le problème de clefs.

Enfin, le service eau, assainissement et environnement de la commune suit bien le réseau en se rendant une fois par mois sur le terrain pour relever le compteur de tête de forage. Le service est mobilisé pour résoudre les difficultés rencontrées dans l'exploitation.

Préparation du second projet :

La commune ainsi que les habitants de Gbahouété sont très fortement demandeurs de la mise en œuvre du second projet. Les réunions à la mairie, les échanges avec le chef de village ainsi que les déplacements dans les localités non encore couvertes par le réseau ont permis de nous en rendre compte.

Les élections municipales ont eu lieu très récemment et le nouveau maire n'était pas encore officiellement désigné lors du déplacement. Il n'a donc pas été possible de le rencontrer. Cependant, le Secrétaire Général de la commune a, à plusieurs reprises, indiqué que la commune était prête à participer financièrement à ce second projet et était très mobilisée sur la gestion du système.

Au cours de la mission, il a été identifié que le réseau du village voisin de Kpoulou, auquel une partie du réseau de Gbahouété doit être raccordé, rencontrait des difficultés de fonctionnement et d'acceptabilité par la population. Les services de la commune ont assuré que la résolution des difficultés était en cours. Il conviendra donc de s'assurer que ces problèmes sont résolus préalablement au démarrage des travaux.

La mission a permis de rencontrer l'entreprise de travaux. Un contrat de travaux global pour le premier et le second projet avait déjà été signé en 2013. L'entreprise de travaux a confirmé maintenir son niveau de prix sans augmentation jusqu'en 2016 sous réserve que le montant de l'avance de démarrage soit augmenté de 25 à 30%.

S'agissant de la mission de relais local, les échanges ont permis de s'accorder sur son contenu pour le



deuxième projet. Le coût de cette mission reste à négocier.

Pour finir, la coopération allemande (GIZ) s'est montrée intéressée par le projet. Elle actualise sa stratégie d'intervention dans le domaine de l'eau et pourrait nous proposer d'utiliser le réseau de Gbahouété comme projet pilote en matière de gestion. Par ailleurs, la stratégie d'intervention de l'Etat béninois est également en cours de mise à jour pour la période 2016-2030. Il semblerait que l'accent soit mis sur la gestion des AEV et le renforcement humain des compétences communales. Les premiers éléments devraient être communiqués dans les prochains mois.

La rencontre avec une assistante technique de l'Ambassade de France détachée auprès de l'Association Nationale des Communes du Bénin a été l'occasion de faire connaître les actions qu'ELISA conduit avec la commune d'Adja-Ouéré et de prendre connaissance des partenariats entre collectivités françaises et béninoises.

Prises de vues vidéos :

Différentes séquences de vidéo ont été réalisées sur place dans le village, sur la route, et via une interview. Ces différentes prises de vues pourront être complétées en France et montées à des fins de communication de l'association. Il est à noter que la chaîne de

télévision Canal 3 souhaiterait rencontrer l'association et monter un nouveau reportage sur le projet.

Bilan et suites

Ce déplacement est très positif dans la mesure où il a permis de constater que le premier réseau d'adduction d'eau de Gbahouété fonctionne bien. Certains problèmes de gestion ont été identifiés mais ne remettent pas en cause le fonctionnement du réseau. Elles permettent de calibrer l'accompagnement de la commune qui sera mis en place dans le cadre du second projet.

S'agissant de ce second projet, le déplacement a permis de constater une très forte demande des habitants de Gbahouété et de la commune qui va dans le sens de la poursuite du projet. Les échanges avec les différents acteurs permettent d'assurer un démarrage rapide du projet dès que le bouclage financier du projet sera effectif.